

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Obec Žakovce**

IČO: 00326771

Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce

Telefón: +421 524592108

Email: obec.zakovce@stonline.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** STAVGEO, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 44421826

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Popradská

**Číslo:** 2416/64J

**Mesto/Obec:** Košice - mestská časť Západ

**PSČ:** 04011

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo č. VO-09/2015

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.09.2015

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetná zákazka riešila výstavbu chodníka a rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Štúrova a odvodnenie na ulici Farskej. Stavba sa nachádza v zastavanom území obce Žakovce.

Členenie stavby:

SO 01 Výstavba chodníka - ul. Štúrova

SO 02 Rekonštrukcia MK - ul. Štúrova

SO 07 Odvodnenie ul. Farskej

SO 01 Výstavba chodníka - ul. Štúrova

Predmetný objekt riešil vybudovanie chodníka na ulici Štúrovej od areálu školy po koniec ulice smerom k skládke odpadov resp. ihrisku.

Smerové, výškové a šírkové usporiadanie.

Smerové a výškové vedenie navrhovaného chodníka v maximálnej miere rešpektovalo jestvujúci terén. Navrhovaný chodník bol riešený medzi jestvujúcim oplotením a jestvujúcim rigolom resp. priekopou. Odsunutý od oplotenia je cca 0,25m až 0,30m.

Navrhovaná šírka chodníka je 1,50 m. Dĺžka chodníka je 397,02 m.

SO 02 Rekonštrukcia MK - ul. Štúrova

Objekt riešil konštrukciu komunikácie, ktorá je vyvolaná zlým stavom komunikácie, najmä výskytom výtlkov, trhlín, nerovností, deformovaných okrajov vozovky.

Navrhovaná dĺžka rekonštrukcie komunikácie je 751,16 m. Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch etáp:

Etapa 1 ZÚ km 0,361 ( frézovanie krytu)

Etapa 2 km 0.361 KÚ ( bez frézovania +frézovanie krytu )

Na tejto ulici vľavo v smere staničenia riešil výstavbu chodníka objekt SO-01.

Smerové vedenie rekonštruovaného úseku komunikácie v maximálnej miere rešpektuje súčasné smerové vedenie komunikácie. Rovnako aj výškové vedenie rekonštruovanej komunikácie v maximálnej miere rešpektuje existujúce výškové vedenie komunikácie, resp. na úseku, kde sa nebude frézovať kryt vozovky bude navýšenie nivelety cca 50mm. Smerové vedenie pozostáva z priamej, a 13 kružnicových oblúkov s polomeri  $R_{max}=1000m$  a  $R_{min}=16m$ . Celková dĺžka úseku je 751,16 m.

Šírkové usporiadanie komunikácie vychádza z jestvujúcich pomerov. Navrhovaná šírka vozovky bude 4,50m ; 5,0m ; 5,50m resp. do 8,30m ( pri rozšírení v oblúku) lemovaná zapusteným obrubníkom rozmerov 1000x200x100 mm po úroveň vozovky. Obrubník je uložený do betónového lôžka C 16/20, hrúbky 150 mm.

Pri styku miestnej komunikácie s chodníkom, ktorý rieši objekt SO-01 je obrubník vyvýšený 20 mm nad úroveň vozovky. Ide o staničenie od km 0,663 02 do km 0,700 00.

SO 07 Odvodnenie ul. Farskej

Predmetný objekt riešil rekonštrukciu resp. dobudovanie odvodňovacích rigolov a priepustov na ul. Farskej. Potreba rekonštrukcie rigolu a priepustov je vyvolaná z dôvodu nedostatočného odvedenia dažďovej vody z MK, spevnených

plôch dvorov a striech RD a z príslušného svahu polí do Žakovského potoka.

Priekopa je smerovo vymedzená jestvujúcou miestnou komunikáciou a plotmi súkromných pozemkov.

Smerové, výškové a priečne usporiadanie.

Smerové vedenie rigolu v maximálnej miere rešpektuje súčasné smerové vedenie jestvujúcej komunikácie, os rigolu je od okraja vozovky vzdialená 1,10 m 1,25m.

Výškové vedenie rigolu v maximálnej miere rešpektuje existujúce výškové vedenie komunikácie a tak, aby min. pozdĺžny sklon dna rigola bol 0,5%, dno rigola je od 0,25m - 0,35m pod úrovňou okraja vozovky.

Upravené koryto rigolu je lichobežníkového tvaru, dno je opevnené betónovou priekopovou tvárnice - žlabovkou rozmerov 620x300x75mm a bočné svahy betónovou tvárnice rozmerov 500x250x80mm v sklone 1:1. Betónové tvárnice budú uložené na podkladovom betóne C16/20 hr.100mm a vrstve štrkodriviny hr.70mm.

Predmetný objekt má:

Odvodňovací žľab v km 0,029 14

Jestvujúci priepust DN300 v km 0,079 20

Jestvujúci priepust DN300 v km 0,105 00

Navrhovaný priepust 406/10 v km 0,189 20

Jestvujúci priepust DN400 v km 0,259 30

Jestvujúci priepust DN500 v km 0,280

Navrhovaný priepust 457/10 v km 0,329 50

Priekopy od priepustov musia mať zabezpečený odtok do recipienta, aby nedochádzalo k postupnému zanášaniam priekop a následne priepustov. Jestv. zemné priekopy sa prečistia, objem nánosov je priemerne do 0,15m<sup>3</sup> na 1m dĺžky priekopy.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: SO 01 Výstavba chodníka - ul. Štúrova Dĺžka chodníka je 397,02 m. SO 02

Rekonštrukcia MK - ul. Štúrova Navrhovaná dĺžka rekonštrukcie komunikácie je 751,16 m. SO 07 Odvodnenie ul. Farskej

V uvedenom stavebnom objekte sa nachádza 6 priepustov a 1 odvodňovací žľab.

Miesto dodania: Obec Žakovce

Cena bez DPH: 156 019,71 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 29.07.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 154

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

### **3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA**

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli vykonané v súlade so Zmluvou o dielo a Dodatkom č. 1 a 2 v požadovanej kvalite pri dodržaní zmluvných termínov

### **3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA**

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 3302-IPP, číslo VVO 28/2016 z 10.02.2016

## **4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA**

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 156 019,71

Dátum vyhotovenia referencie: 08.05.2018